

# COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO GASTALDI" DI VIA ANTONIO CAMPRA n° 1

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Avfr	009	0	DE	G	007	crono	0-19

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA :

Geom. Mauro Borello

\_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



\_\_\_\_\_

Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)  
Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima consegna	12 Marzo 2019	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE  
Città Metropolitana di Torino  
INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO GASTALDI" DI VIA ANTONIO CAMPRA N 1 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ID	Nome attività	Durata	Mese 2				Mese 3				Mese 4					
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
1	<b>INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO GASTALDI" DI VIA ANTONIO CAMPRA N 1 - PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO</b>	<b>90 g</b>	<b>INTERVENTI</b>													
2	Installazione cantiere	2 g	Installazione cantiere													
3	<b>Piano terreno</b>	<b>31 g</b>	<b>Piano terreno</b>													
4	Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione	25 g	Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione													
5	Posa di rete antisfondellamento e lastra in cartongesso	25 g	Posa di rete antisfondellamento e lastra in cartongesso													
6	Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti	25 g	Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti													
7	Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento	25 g	Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento													
8	<b>Piano primo</b>	<b>28 g</b>	<b>Piano primo</b>													
9	Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione	25 g	Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione													
10	Posa di rete antisfondellamento e lastra in cartongesso	25 g	Posa di rete antisfondellamento e lastra in cartongesso													
11	Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti	25 g	Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti													
12	Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento	25 g	Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento													
13	<b>Piano secondo</b>	<b>28 g</b>	<b>Piano secondo</b>													
14	Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione	22 g	Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione													
15	Posa di rete antisfondellamento e lastra in cartongesso	22 g	Posa di rete antisfondellamento e lastra in cartongesso													
16	Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti	22 g	Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti													
17	Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento	22 g	Opere di tinteggiatura soffitti oggetto di intervento													
18	<b>Locale palestra</b>	<b>17 g</b>	<b>Locale palest</b>													
19	Rimozione con criterio di recupero lampade di illuminazione	2 g	Rimozione con criterio di recupero lampade d													
20	Rimozione di controsoffitto esistente	8 g	Rimozione di controsoffitto e													
21	Posa di rete antisfondellamento	8 g	Posa di rete antisfondell													
22	Realizzazione di nuovo controsoffitto	8 g	Realizzazione di nuo													
23	Ripristino impianto di illuminazione con posa lampade esistenti	8 g	Ripristino impian													
24	Opere di finitura e rimozione cantiere	1 g	Opere di finitur													